

CICS MILPA ALTA

1.- Trabajos a realizar: Cambio de escaleras, muros divisorios, núcleos sanitarios e instalaciones.

2.- Fecha de inicio	Fecha de término	Edificio	Avance	Compañías constructoras		
FASE I. CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EXTERNAS						
Diciembre 2017	Marzo 2018	En cuatro edificios	100%		TERMINADO	
FASE II. REESTRUCTURACIÓN DE MUROS DIVISORIOS E INSTALACIONES						
18 junio	15 abril 2019	Metrología	100%	RAJ Construcciones SA de CV.		
18 junio	15 abril 2019	Morfología	100%	RAJ Construcciones SA de CV		
16 abril	31 julio 2018	Clínicas	100%	JA Construcciones SA de CV.		
18 junio	30 marzo 2019	Laboratorios	100%	RAJ Construcciones SA de CV		
18 junio	28 febrero 2019	Gobierno	100%	RAJ Construcciones SA de CV.		
FASE III. CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS INTERIORES						
18 junio	30 diciembre 2018	Metrología y Nutrición	100%	Construcciones Instalaciones y Montajes Especiales SA, CV.		
3.- 18 junio	30 diciembre 2018	Morfología y Clínicas	100%	VH Construcciones y Asesoría en Ingeniería SA de CV.		

4.- Fuente del Recurso	Recurso ejercido en Fase I escaleras externas	Costo Aproximado FASE II - III	Recurso Ejercido en fase II y III
IPN-Fondo	\$5'927,586. ⁰⁸	\$14'196,494. ²³	\$8'405,500. ⁰⁰