



México, D.F., a 31 de mayo 2016

Adrian Eleazar Contreras Martínez

PRESENTE

INFORME DE COMISIÓN

Nombre: Alejandro Sandoval Reyes

Cargo: Jefe de Departamento

Lugar de Comisión: CECyT 16 Pachuca Hidalgo

Periodo: 30 de mayo del 2016

Objeto de la Comisión:

Realizar la revisión de tierras físicas y su correcta conexión de la barra principal a los tableros que alimentarán el aula donde se instalarán los equipos del kit de Laboratorio de Computo.

Actividades Desarrolladas:

- Se realiza la revisión del área donde se instalara el kit de laboratorio de cómputo.
- Se revisan contactos polarizados con tierra aislada que estén correctamente conectados.
- Se revisa que los contactos de piso estén correctamente anclados.

Contribuciones:

- Al realizar las actividades anteriormente descritas se evita que sea conectado algún tipo de equipo de cómputo, que podría dañarse al no cumplir con parámetros adecuados.

Observaciones:

- No se localizó ninguna tierra física en Delta ni de varilla en los alrededores del edificio.
- La alimentación eléctrica es de 125 volts con variación a 127 volts.
- No cuentan con regulador de voltaje.
- No cuentan con UPS que proporcione voltaje regulado, y protección de energía de respaldo en caso de un corte por parte de la CFE



- En la revisión se pudo verificar que hay varios de estos contactos que no están correctamente polarizados, además de que algunos están tapados con dulce, tierra y algún tipo de clavija para cargador de celular, y en su mayoría no cuentan con la cubierta de protección de piso

Resultados:

Se realiza una evaluación para autorizar o no, la instalación del Kit del Laboratorio de Cómputo.

Conclusiones:

Con los resultados de la visita y revisión de las instalaciones en donde se planea instalar los KIT's de laboratorio de Idiomas y de Cómputo, se concluye que no es recomendable su instalación y puesta en marcha hasta corregir las observaciones indicadas.

Atentamente
"La técnica al servicio de la patria"

Alejandro Sandoval Reyes